

PARKMANAGEMENT INFO 4



Hieronder worden alle werkzaamheden toegelicht die op het bedrijventerrein plaatsvinden vanuit parkmanagement & Plan van Transformatie.

Sloop oven 7.

De sloop is inmiddels in volle gang en voorloopt voerspoedig. Tevens houdt de firma zich goed aan alle afspraken, waaronder ook de veiligheidsregels.

Datum gereed: blijft nog steeds Augustus 2010

E.e.a zal worden begeleid door J. Vincken.

Ster op D'n Observant.

Op 19/09/2010 zullen ± 350 scouts onder de begeleiding van stichting IKL de ster bovenop D'n Observant komen zagen.

Dit zal binnen een dag gebeuren.

Op 20-07-2010 zullen er reeds voorbereidende werkzaamheden plaats vinden door IKL

E.e.a zal worden begeleid door G. Emonds & L. Arits



In voorbereiding.

Op dit moment zijn er geen sloopprojecten in voorbereiding.



Zuidelijke toegangsweg.

De opdracht is na doornemen van offertes gegund aan Firma van Laar.

Deze zal op korte termijn gaan beginnen met de werkzaamheden.

Datum oplevering zal niet meer 15 augustus zijn maar zal enkele weken naar achter worden geschoven.

De weg zal overgedragen worden aan natuurmonumenten op de open dag op 02/10/2010

E.e.a zal worden begeleid door G. Emonds.

Gebouw 25

Vanaf deze week is Gebouw 25 (voormalig bazenkantoor) t/m 31 augustus 2010 verhuurd aan de productieleiding van de televisieserie Flikken Maastricht.

Zij zullen hier decorstukken en attributen opslaan en de voorbereidingen treffen voor de opnames buiten het ENCI-terrein.

Concreet betekent dit dat er enkele personen van de productieleiding regelmatig laden en lossen bij Gebouw 25.

E.e.a zal worden begeleid door G. Emonds.

Sloop romneyloodsen

De romneyloodsen op het voormalig nieuwbouwterrein zijn inmiddels gesloopt en de werkzaamheden zullen eind deze week worden afgerond.

E.e.a zal worden begeleid door J. Vincken.

Sloop papbassins

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang en verlopen goed.

De werkzaamheden zullen nog enkele weken in beslag nemen.

E.e.a zal worden begeleid door J. Vincken.

Sloop BVB.

De sloopwerkzaamheden zullen vandaag 14-07-2010 gaan starten Er zal begonnen worden met het plaatsen van de hekken rondom het gebouw en dan zullen de sloopwerkzaamheden beginnen.

Het gebouw/gebied zal voorlopig worden overgedragen voor werkzaamheden aan de firma.

Tevens zorgt de firma voor eigen hun veiligheid.

E.e.a. zal worden begeleid door J. Vincken.